

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2024

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
						APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2	VOCAL 3
146821	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FCO. I. MADERO Y 4TA PRIV. DE FCO. I. MADERO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,958,948.54	\$ 1,958,948.54	\$ -	ML ML M2	172.51 170.00 1068.24	100.00%	200	40	NO					
147082	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE PRIV. DE DR. VERDUZCO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,478,360.98	\$ 2,478,360.98	\$ -	ML ML M2	188.41 174.00 1880.17	100.00%	200	40	SI	LUIS FARIAS MONROY	EFREN ANGEL ESCAMILLA	CESAR VILLALOBOS GARCIA	OLIVIA PEÑA GUTIERREZ	CECILIO ALVAREZ DIAZ
150167	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE CORREGIDORA ESQ. CON CALLE MARÍA SILVA	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 832,936.29	\$ 832,936.29	\$ -	M2	101.7	100.00%	200	40	SI	SALVADOR ANGELES HERNANDEZ	NABOR AGUILAR APARICIO	NABOR ANTONIO AGUILAR GARCIA	MA. TERESA MARTINEZ AGUSTIN	RUTH NEREIDA GALVAN REYES
150275	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOS CEDROS, CALLE PRIV. 5 DE FEBRERO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 583,328.00	\$ 583,328.00	\$ -	ML ML M2	53.60 48.00 312.80	100.00%	50	10	NO					
151814	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. EL ARENAL, CALLE J. JESÚS DÍAZ	DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 435,857.12	\$ 435,857.12	\$ -	ML	350	100.00%	300	60	NO					
152324	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE SAN JOSÉ Y CAMELINAS	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,119,278.50	\$ 1,119,278.50	\$ -	ML ML M2	160.00 705.50	100.00%	300	60	NO					
152459	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA PÚBLICA EN PARACHO, COL. 12 DE DICIEMBRE	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,089,676.30	\$ 1,089,676.30	\$ -	M2	898.54	100.00%	500	100	NO					
152643	PARACHO	URAPICHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE 1RO DE MAYO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,656,663.23	\$ 2,656,663.23	\$ -	ML ML M2	200.00 200.00 1315.05	100.00%	300	60	SI	EUGENIO TUXPAN GRANO	BACILIO GRANO DAMIAN	JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN	IVAN PAHUA MERCADO	EDUARDO MACHETE MERCADO
152822	PARACHO	NURIO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQ. CON FRANCISCO I. MADERO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 3,301,190.54	\$ 3,301,190.54	\$ -	ML ML M2	150.00 130.00 1676.50	100.00%	300	60	SI	MIGUEL CANO ZACARIAS	JOSE LUIS RAMIREZ PASCUAL	JOSE RAMIREZ CACARI	MA. GEMA RUBIO CHAVEZ	MA. DE LOURDES ARREGUIN RUBIO
-	PARACHO	ARATO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARATO	DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 144,309.16	\$ 144,309.16	\$ -	PZA	1	100.00%	105	21	NO					
-	PARACHO	URAPICHO	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	ML ML M2	100.00 700.00	100.00%	300	60	SI	EUGENIO TUXPAN GRANO	BACILIO GRANO DAMIAN	JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN	IVAN PAHUA MERCADO	EDUARDO MACHETE MERCADO
357321	PARACHO	NURIO	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO	DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,975,568.20	\$ 2,975,568.20	\$ -	PZA	1.00	100.00%	4299	859.8	SI	MIGUEL CANO ZACARIAS	JOSE LUIS RAMIREZ PASCUAL	JOSE RAMIREZ CACARI	MA. GEMA RUBIO CHAVEZ	MA. DE LOURDES ARREGUIN RUBIO
357491	PARACHO	NURIO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 977,713.45	\$ 977,713.45	\$ -	M2	642.00	100.00%	500	100	SI	MIGUEL CANO ZACARIAS	JOSE LUIS RAMIREZ PASCUAL	JOSE RAMIREZ CACARI	MA. GEMA RUBIO CHAVEZ	MA. DE LOURDES ARREGUIN RUBIO

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2024

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
						APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2	VOCAL 3
354691	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE TULIPANES Y CAMELINAS	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,790,399.47	\$ 1,772,605.04	\$ 17,794.43	ML ML M2	206.00 251.20 707.18	100.00%	200	40	NO					
354880	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. EDUARDO RUIZ, CALLE GRAL. RIVA PALACIO Y GRAL. HERNÁNDEZ	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,926,095.25	\$ 1,789,962.79	\$ 136,132.46	ML ML M2	125.49 111.70 1,144.70	100.00%	200	40	NO					
357005	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE CORREGIDORA	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 998,737.24	\$ 998,737.24	\$ -	ML ML M2	70.29 67.30 542.50	100.00%	100	20	NO					
357007	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. EL PINO, CALLE NARANJO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,393,212.39	\$ 1,393,212.39	\$ -	ML ML M2	115.80 112.80 758.16	100.00%	150	30	NO					
357056	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PARACHO, COL. 28 DE OCTUBRE, EN EL CENDI	DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 704,187.49	\$ 573,684.69	\$ 130,502.80	ML	106.50	100.00%	150	30	NO					
357195	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE LORETO ZALAPA	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,412,731.43	\$ 1,412,731.43	\$ -	ML ML M2	95.00 95.00 788.50	100.00%	200	40	NO					
357226	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. SAN MIGUEL, CALLE MARTHA HERNÁNDEZ	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,579,445.54	\$ 1,541,780.85	\$ 37,664.69	ML ML M2	96.00 90.00 927.00	100.00%	150	30	NO					
357718	PARACHO	ARANZA	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARANZA, SEGUNDA ETAPA	DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 2,676,831.24	\$ 2,676,831.24	\$ -	ML	1,145.61	100.00%	800	160	SI	C. JOSE EDUARDO ROQUE RUIZ	C. PEDRO GARCIA VALENCIA	C. SAMUEL MACIAS GUZMAN	Nombre y firma	
356071	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, COL. INFONAVIT, CALLE SARA GÓMEZ DE MONROY	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 962,621.60	\$ 962,621.60	\$ -	M2	552.30	100.00%	200	40	NO					
146336	PARACHO	PARACHO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE CUAUHTÉMOC	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 3,267,655.53	\$ 2,441,597.84	\$ 826,057.69	ML ML M2	191.20 185.00 2,245.08	100.00%	200	40	NO					
358324	PARACHO	QUINCEO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO, CALLE GUERRERO E INDEPENDENCIA	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	ML ML M2	54.00 54.00 378.00	100.00%	70	14	NO					
417244	PARACHO	NURIO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, PRIMERA ETAPA	DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,360,369.14	\$ 1,360,369.14	\$ -	M2	4,800.00	100.00%	4299	859.8	SI	MIGUEL CANO ZACARIAS	JOSE LUIS RAMIREZ PASCUAL	JOSE RAMIREZ CACARI	MA. GEMA RUBIO CHAVEZ	MA. DE LOURDES ARREGUIN RUBIO
417426	PARACHO	NURIO	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO	COMPLEMENTARIA	INVITACION RESTRINGIDA	\$ 1,277,392.96	\$ 1,277,392.96	\$ -	M2	523.63	100.00%	4299	859.8	SI	MIGUEL CANO ZACARIAS	JOSE LUIS RAMIREZ PASCUAL	JOSE RAMIREZ CACARI	MA. GEMA RUBIO CHAVEZ	MA. DE LOURDES ARREGUIN RUBIO

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2024

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	INCIDENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO		BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
						APROBADO	EJERCIDO	SALDO		CANTIDAD	%PORCENTAJE DE AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2	VOCAL 3
-	PARACHO	PARACHO	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ESQUINA DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PINOSUAREZ Y CAMELINAS, EN LA COLONIA LOMA BONITA DE PARACHO MICHOACAN	COMPLEMENTARIA	ADJUDICACION DIRECTA	\$ 335,549.61	\$ 335,549.60	\$ 0.01	M2	35.11	100.00%	500	100	NO					



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACAN
ING. SALVADOR MARTINEZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

PROFA. SANDRA DEL ROSARIO CRISTÓBAL
SINDICA MUNICIPAL
2024-2027



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACAN
2024-2027

BIOL. JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACAN
2024-2027

LIC. JORGE LUIS ELIAS SALINAS

CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS MOVIL!
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO, MICHOACAN
2024 - 2027

ARQ. ISRAEL AMEZCUA CARDIEL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD DE
PARACHO, MICHOACAN.