

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
 MUNICIPIO: PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2025



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)								
Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTI ALZABLE SI	NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AUTORIZAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENDIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
1	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALANDRIA, ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y LA CALLE GOLONDRINA	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	158.00 ML AGUA POTABLE, 158.00 M	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -
2	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE LAZARO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	105.00 ML AGUA POTABLE, 106.00 M	110 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -
3	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE JANITZIO, ENTRE LA CALLE JANITZIO Y LA CALLE HUETAMO, COLONIA VILLA	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	72.00 ML AGUA POTABLE, 72.00 ML	70 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -
4	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	90.00 ML AGUA POTABLE, 90.00	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -
5	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE FRANCISCO J	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	114.00 ML AGUA POTABLE, 50.00	2500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -
6	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA A BASE DE TERRACERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD DE ARANZA, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLIC	4052.50 M3 DE EXCAVACION, 3,039	1500 HABITANTES		MUNICIPAL	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -
7	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUREPECHAS, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MATAMOROS, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	170.00 ML AGUA POTABLE, 184.00 M	1500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 630,480.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -
8	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE EMILIANO CARRANZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	142.00 ML AGUA POTABLE, 142.00 M	185 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 521,428.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y LA CALLE ELECTRICISTAS, COLONIA LINDAVISTA, DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1,288.33 M2 DE ADOQUINADO	500 HABITANTES		FAEISPUM 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE PUREPECHAS, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MATAMOROS, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1,058.22 M2 DE ADOQUINADO	1500 HABITANTES		FAEISPUM 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,728,535.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE EMILIANO CARRANZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1,704.00 M2 DE PAVIMENTO	600 HABITANTES		FAEISPUM 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,815,245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16
12	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE COLON, ENTRE LA CALLE COLON Y LA CALLE CORREGIDORA, COLONIA SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	93.00 ML AGUA POTABLE, 552.63 M	250 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -
13	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA PATZCUARO, ENTRE LA CALLE MICHOACAN Y CERRADA, COL. EL ARENAL EN EL	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	94.58 ML AGUA POTABLE, 95.00 ML	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -
14	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLIC	4 W.C., 48ML DE DRENAJE SANITARIO	1500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -
15	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE LAZARO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	90.00 ML AGUA POTABLE, 90.00	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 2,505,250.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,505,250.64	\$ -
16	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 13 DE MARZO Y 5 DE FEBRERO, EN LA COMUNIDAD DE URAPICHO MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	URAPICHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	86.00 M2 DE CONSTRUCCION	1100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,738,419.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,738,419.73	\$ -
17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 13 DE MARZO Y 5 DE FEBRERO, EN LA COMUNIDAD DE URAPICHO MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	URAPICHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	780.86 M2 DE ADOQUINADO	88 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,111,580.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111,580.27	\$ -
18	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ARATO, DEL MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	ARATO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	2 ESTRUCTURAS METALICAS EN V	155 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 175,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -
19	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 1,800 M3, EN LA LOCALIDAD DE NURIO, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1800 M3	2000 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,500,000.00
20	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE INDUSTRIA, ENTRE LA CALLE XICOTENCATI Y LA CALLE PRIVADA INDUSTRIA, COLONIA	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	139.00 ML AGUA POTABLE, 139.00 M	1000 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 2,029,019.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,029,019.94	\$ -
21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE PINO, COLONIA DOS DE SEPTIEMBRE, DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	731.45 M2 DE PAVIMENTO DE CON	500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,188,276.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,276.45	\$ -
22	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE SAN NICOLAS, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE GALFANA, COLONIA MORELOS EN EL	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	98.22 ML AGUA POTABLE, 30.00 ML	1500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,413,276.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,413,276.26	\$ -
23	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE SAN JUAN, ENTRE LA CALLE ARROYO SECO Y CALLE ABETOS, COLONIA EL PINO, EN EL	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	63.88 ML AGUA POTABLE, 383.28 M	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O		SI	ACTA DE SESION	\$ 678,508.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,508.84	\$ -



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80	\$ 1,728,535.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16	\$ 1,815,245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,505,250.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,505,250.64	\$ -	\$ 2,505,250.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,505,250.64	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,738,419.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,738,419.73	\$ -	\$ 1,738,419.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,738,419.73	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111,580.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111,580.27	\$ -	\$ 1,111,580.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,111,580.27	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,029,019.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,029,019.94	\$ -	\$ 2,029,019.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,029,019.94	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,276.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,276.45	\$ -	\$ 1,188,276.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188,276.45	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,413,276.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,413,276.26	\$ -	\$ 1,413,276.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,413,276.26	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,508.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,508.84	\$ -	\$ 678,508.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,508.84	\$ -

000124



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,616,384.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,616,384.22	\$ -	\$ 1,616,384.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,616,384.22	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,347,941.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,347,941.87	\$ -	\$ 1,347,941.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,347,941.87	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746,713.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746,713.48	\$ -	\$ 1,746,713.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746,713.48	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,727.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,727.84	\$ -	\$ 228,727.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,727.84	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
SUMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,724,251.33	\$0.00	\$484,818.36	\$3,000,000.00	\$39,152,565.98	\$9,086,866.99	\$49,224,251.33	\$0.00	\$484,818.36	\$3,000,000.00	\$39,152,565.98	\$6,586,866.99

L.D. JORGE LUIS ELÍAS SALINAS
 CONTRALOR MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACÁN



CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

000123




ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENDIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENDIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENDIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 1,554,001.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,554,001.48	\$ -	\$ 1,554,001.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,554,001.48	\$ -	N/A	\$ 7,648.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,648.90	\$ -
\$ 1,985,924.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985,924.78	\$ -	\$ 1,985,924.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985,924.78	\$ -	N/A	\$ 13,557.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,557.68	\$ -
\$ 1,012,660.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012,660.25	\$ -	\$ 1,012,660.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012,660.25	\$ -	N/A	\$ 1,406.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,406.23	\$ -
\$ 2,801,954.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,801,954.07	\$ -	\$ 2,801,954.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,801,954.07	\$ -	N/A	\$ 1,632.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,632.75	\$ -
\$ 2,834,466.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,834,466.62	\$ -	\$ 2,834,466.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,834,466.62	\$ -	N/A	\$ 1,558.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,558.44	\$ -
\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 630,038.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,038.75	\$ -	\$ 630,038.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,038.75	\$ -	N/A	\$ 441.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441.59	\$ -
\$ 519,993.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519,993.21	\$ -	\$ 519,993.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519,993.21	\$ -	N/A	\$ 1,435.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,435.47	\$ -
\$ 1,540,601.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,601.14	\$ 1,540,601.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,601.14	N/A	\$ 2,484.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,484.89
\$ 1,727,630.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,727,630.17	\$ 1,727,630.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,727,630.17	N/A	\$ 905.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905.63
\$ 1,812,857.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,812,857.29	\$ 1,812,857.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,812,857.29	N/A	\$ 2,387.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,387.87
\$ 1,127,737.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,127,737.41	\$ -	\$ 1,127,737.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,127,737.41	\$ -	N/A	\$ 1,574.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,574.64	\$ -
\$ 1,480,326.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,480,326.27	\$ -	\$ 1,480,326.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,480,326.27	\$ -	N/A	\$ 9,414.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,414.62	\$ -
\$ 755,869.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755,869.33	\$ -	\$ 755,869.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 755,869.33	\$ -	N/A	\$ 2,917.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,917.33	\$ -
\$ 1,671,227.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,671,227.92	\$ -	\$ 1,671,227.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,671,227.92	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,736,850.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,736,850.57	\$ -	\$ 1,736,850.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,736,850.57	\$ -	N/A	\$ 1,569.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,569.18	\$ -
\$ 1,110,562.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,110,562.12	\$ -	\$ 1,110,562.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,110,562.12	\$ -	N/A	\$ 1,018.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,018.15	\$ -
\$ 175,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,070.00	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,004,257.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,004,257.78	\$ -	\$ 2,004,257.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,004,257.78	\$ -	N/A	\$ -24,762.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,762.16	\$ -
\$ 1,172,555.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172,555.50	\$ -	\$ 1,172,555.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,172,555.50	\$ -	N/A	\$ 15,720.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,720.95	\$ -
\$ -1,408,678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,408,678.36	\$ -	\$ 1,408,678.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,408,678.36	\$ -	N/A	\$ 4,597.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,597.90	\$ -
\$ 675,515.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675,515.80	\$ -	\$ 675,515.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675,515.80	\$ -	N/A	\$ 2,993.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,993.04	\$ -

000126



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recursos faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 483,957.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483,957.28	\$ -	\$ 483,957.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483,957.28	\$ -	N/A	\$ 1,132,426.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,132,426.94	\$ -
\$ 1,344,160.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,344,160.65	\$ -	\$ 1,344,160.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,344,160.65	\$ -	N/A	\$ 3,781.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,781.22	\$ -
\$ 388,569.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388,569.74	\$ -	\$ 388,569.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388,569.74	\$ -	N/A	\$ 911,430.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 911,430.26	\$ -
\$ 828,838.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828,838.38	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,742,744.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,742,744.41	\$ -	\$ 1,742,744.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,742,744.41	\$ -	N/A	\$ 3,969.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,969.07	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 228,727.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,727.84	\$ -
\$ 1,614,661.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,661.40	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,385,336.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,385,336.84	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$46,011,865.88	\$0.00	\$484,818.36	\$3,000,000.00	\$35,945,958.92	\$6,581,088.60	\$46,011,865.88	\$0.00	\$484,818.36	\$3,000,000.00	\$35,945,958.92	\$6,581,088.60		\$2,378,362.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,372,584.34	\$5,778.39


 ARCO ISRAEL AMEZCUA CARDIEL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD DE PARACHO,
 MICHOACAN.



DIRECCIÓN
 DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO, MICHOACÁN
 2024 - 2027

000127