

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS
 MUNICIPIO: PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025



GENERALES						METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							
Nº	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPTALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
													SI							
1	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALANDRIA, ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y LA CALLE GOLONDRINA, COL. 31 DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	156.00 ML AGUA POTABLE, 156.00 M	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -
2	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLA Y LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	105.00 ML AGUA POTABLE, 106.00 M	110 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -
3	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE JANITZIO, ENTRE LA CALLE JANITZIO Y LA CALLE HUETAMO, COLONIA VILLA ARTESANAL, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	72.00 ML AGUA POTABLE, 72.00 ML	70 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -
4	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	90.00 ML AGUA POTABLE, 90.00	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -
5	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE FRANCISCO I MADERO Y PROL FRANCISCO I MADERO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	114.00 ML AGUA POTABLE, 50.00	2500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -
6	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA A BASE DE TERRACERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD DE ARANZA, MUNICIPIO DE PARACHO MICHOACAN.	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLIC	4052.50 M3 DE EXCAVACION, 3,039	1500 HABITANTES		MUNICIPAL	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -
7	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUREPECHAS, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MATAMOROS, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	170.00 ML AGUA POTABLE, 184.00 M	1500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 630,480.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -
8	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE EMILIANO CARRANZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	142.00 ML AGUA POTABLE, 142.00 M	185 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 521,428.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, ENTRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y LA CALLE ELECTRICISTAS, COLONIA LINDAVISTA, DE PARACHO MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1,268.33 M2 DE ADOQUINADO	500 HABITANTES		FAEISPUM 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE PUREPECHAS, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MATAMOROS, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1,058.22 M2 DE ADOQUINADO	1500 HABITANTES		FAEISPUM 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,728,535.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80
11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE LA CALLE EMILIANO CARRANZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. LOMAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	1,704.00 M2 DE PAVIMENTO	600 HABITANTES		FAEISPUM 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,815,245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16
12	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE COLON, ENTRE LA CALLE COLON Y LA CALLE CORREGIDORA, COLONIA SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	93.00 ML AGUA POTABLE, 552.63 M	250 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -
13	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA PATZCUARO, ENTRE LA CALLE MICHOACAN Y CERRADA, COL. EL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLIC	94.56 ML AGUA POTABLE, 95.00 ML	100 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -
14	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ARANZA, EN EL MUNICIPIO DE PARACHO, MICHOACAN	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLIC	4 W.C., 48ML DE DRENAJE SANITARIO	1500 HABITANTES		FAISMUN 2025	6000	DIRECCION DE DESAR		SI	ACTA DE SESION	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -
(SUMA)															\$20,316,245.17	\$0.00	\$484,818.36	\$0.00	\$14,744,559.82	\$8,066,866.99

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027
 ING. SALVADOR MARTINEZ GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027
 BIÓLOGO JOSE LUIS CHAVEL MALDOVINO
 TESORERO MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

000121




ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,561,650.38	\$ -	\$ 1,554,001.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,554,001.48	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,999,482.46	\$ -	\$ 1,985,924.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985,924.78	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014,066.48	\$ -	\$ 1,012,860.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012,860.25	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,803,586.82	\$ -	\$ 2,801,954.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,801,954.07	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,836,025.06	\$ -	\$ 964,025.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 964,025.61	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ 484,818.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,099.57	\$ -	\$ 255,099.57	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,480.34	\$ -	\$ 189,011.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,011.63	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521,428.68	\$ -	\$ 420,810.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,810.59	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03	\$ 1,543,086.03	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80	\$ 1,728,535.80	\$ 1,728,535.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,535.80	\$ 518,289.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,289.05
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16	\$ 1,815,245.16	\$ 1,815,245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,815,245.16	\$ 543,857.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543,857.19
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129,312.05	\$ -	\$ 338,321.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338,321.22	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,489,740.89	\$ -	\$ 444,097.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444,097.88	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUMA							\$20,316,245.17	\$0.00	\$484,818.36	\$0.00	\$14,744,559.82	\$5,086,866.99	\$20,316,245.17	\$0.00	\$484,818.36	\$0.00	\$14,744,559.82	\$5,086,866.99	\$11,028,053.32	\$0.00	\$255,099.57	\$0.00	\$9,710,807.51	\$1,062,146.24

L.D. JORGE LUIS ELIAS SALINAS
 CONTRALOR MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN.



0001222



ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER OBRAS "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recursos faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 1,554,001.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,554,001.48	\$ -	N/A	\$ 7,848.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,848.90	\$ -
\$ 1,985,924.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985,924.78	\$ -	N/A	\$ 13,557.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,557.68	\$ -
\$ 1,012,660.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012,660.25	\$ -	N/A	\$ 1,406.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,406.23	\$ -
\$ 2,801,954.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,801,954.07	\$ -	N/A	\$ 1,832.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,832.75	\$ -
\$ 964,025.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 964,025.61	\$ -	N/A	\$ 1,871,999.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,871,999.45	\$ -
\$ 255,099.57	\$ -	\$ 255,099.57	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 229,718.79	\$ -	\$ 229,718.79	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 189,011.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,011.63	\$ -	N/A	\$ 441,468.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441,468.71	\$ -
\$ 420,810.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,810.59	\$ -	N/A	\$ 100,618.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,618.09	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 1,543,086.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,086.03
\$ 518,289.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,289.05	N/A	\$ 1,210,246.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,210,246.75
\$ 543,857.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 543,857.19	N/A	\$ 1,271,387.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,271,387.97
\$ 338,321.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338,321.22	\$ -	N/A	\$ 790,990.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790,990.83	\$ -
\$ 444,097.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444,097.88	\$ -	N/A	\$ 1,045,643.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,045,643.01	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ 758,786.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,786.66	\$ -
\$11,028,853.32	\$0.00	\$255,099.57	\$0.00	\$9,710,887.51	\$1,062,146.24		\$9,268,194.65	\$0.00	\$229,718.79	\$0.00	\$5,033,752.31	\$4,024,720.75


 DR. ISRAEL AMEZCUA CARDIEL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD DE PARACHO
 MICHOACAN.



DIRECCIÓN
 DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS PÚBLICAS MOVIL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO, MICHOACÁN
 2024 - 2027

000123